



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº175/2026

Mococa, 05 de março de 2026.

Ref. Requerimento nº29/2026

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0559	06/03/26	TD

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº29/2026, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Brasilino Antônio de Moraes, aprovado pelo Plenário dessa Casa de Leis, informamos que conforme manifestação da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, o que segue:

“• Recurso destinado pelo Deputado Federal Baleia Rossi. Valor total da obra: R\$194.053,76

- Valor pago: R\$101.959,76
- Segue em anexo, cronograma original, aditivo de prazo (Setor de licitação)
- Alterações no posicionamento do passeio para melhor atender os alunos e carros que ali acessam.
- Paralisação para se executar os as af-built do projeto e melhor adaptá-lo a realidade do local.
- Prazo para finalizar os serviços: 03/2026
- O af- built do projeto foi aprovado pela SMEIU”.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;


EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal de Mococa

Exmo. Sr.
CLAYTON DIVINO BOCH
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800

CFF- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO : PAVIMENTAÇÃO ENTRADA DA ESCOLA PROFº BENEDITO FERRAZ BUENO
LOCAL: Rua Rosa Martins - São Benedito das Areias
FONTE/DATA BASE: CDHU 197 sem desoneração
Mococa, 13 de Maio de 2025
23,54%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	%	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR PERÍODO				TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.928,38	4,18%	100%				R\$ 7.928,38
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 78.509,55	46,09%			100%		R\$ 78.509,55
3	GUIAS E SARJETAS	R\$ 37.669,92	22,12%	100%				R\$ 37.669,92
4	CALÇADA (PASSEIO)	R\$ 28.087,79	16,49%		100%			R\$ 28.087,79
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 14.326,39	8,41%				100%	R\$ 14.326,39
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.813,97	2,24%				100%	R\$ 3.813,97
Total em R\$		R\$ 170.335,99	100%	R\$ 45.598,30	R\$ 28.087,79	R\$ 78.509,55	R\$ 18.140,36	R\$ 170.335,99
Total em %				26,29%	16,49%	46,09%	10,65%	100%
Total acumulado em R\$				R\$ 45.598,30	R\$ 73.686,08	R\$ 152.195,63	R\$ 170.335,99	R\$ 170.335,99
Total acumulado em %				26,29%	42,78%	88,87%	99,52%	100%
BDI 23,54%				R\$ 10.733,84	R\$ 6.611,86	R\$ 18.481,15	R\$ 4.270,24	R\$ 40.097,09
Total acumulado com BDI 23,54%				R\$ 56.332,13	R\$ 80.297,95	R\$ 170.676,78	R\$ 174.606,23	R\$ 210.433,08

FÁBIO HENRIQUE MAZIEIRO GIGLIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA URBANA
CREA-SP 5062348671