



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567 - Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº536/2021

Mococa, 24 de maio de 2021.

Ref. Requerimento nº270/2021

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1354	25.05.21	

Senhora Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho a presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº270/2021, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Nilton César Gregghi, aprovados pelo Plenário dessa Casa de Leis, informo que de acordo com o Departamento de Educação, o que se segue:

1. A empresa vencedora do Processo Licitatório nº313/2020, realizado em 19/10/2020, para reforma da EMEB "Profª Alice Rezende Bernardes" foi notificada pelo Departamento de Obras, conforme documentos em anexo.
2. A empresa alega que a paralisação da obra se dá pela falta de material no mercado, em virtude da pandemia.
3. Solicitamos aos responsáveis a informação da capacidade técnica e econômica da empresa em questão. Segue em anexo documento cedido pelo Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Mococa. Cabe ressaltar, ainda que não foi exigida a análise e comprovação da capacidade técnica e economia/financeira da empresa pela administração anterior.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal de Mococa

Exma. Sra.

Elisângela Mazini Maziero Breganoli

DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP

Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS

Rua XV de novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9800
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

Mococa- SP, 25 de Fevereiro de 2021

OBJETO

Reforma da EMEB Alice Resende Bernardes

Referente á reforma da EMEB Alice Resende Bernardes, Escola localizada na rua Capitão Antonio Fernandes Pinheiro, nº 120, Bairro Cohab I, Mococa-SP. **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 313/2020, CONTRATO Nº 085/2020, CONVITE Nº 004/2020.**

Venho por meio desta, exigir que a empresa responsável retorne a reforma da escola e cumpram o cronograma de obras. A empresa vencedora paralisou a reforma sem justificativa, portanto solicito que cumpram os prazos previstos em contrato.


Caso descumpram as exigências, estará sujeito ao encaminhamento do processo para o jurídico.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Mococa, 25 de Fevereiro de 2021

Atenciosamente,

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Dep. de Obras
CREA: 5070103369


RENAN AUGUSTO DE CARVALHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5070103369



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Rua XV de Novembro, 300 - Centro - Mococa - São Paulo
Tel.: (19) 3658-0800
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Notificação

Mococa- SP, 09 de Março de 2021

OBJETO

Reforma da EMEB Alice Resende Bernardes

Referente á reforma da EMEB Alice Resende Bernardes, escola localizada na rua Capitão Antonio Fernandes Pinheiro, nº 120, Bairro Cohab I, Mococa-sp.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº313/2020, CONTRATO Nº085/2020, CONVITE Nº 004/2020.

Venho por meio desta, exigir que a empresa responsável retorne a reforma da escola e cumpra o cronograma de obras. A empresa vencedora paralisou a reforma sem justificativa, portanto solicito que cumpra os prazos previstos em contrato.

Caso descumpram as exigências, estará sujeito ao encaminhamento do processo para o jurídico


Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Mococa, 09 de Março de 2021

Atenciosamente,


Renan Augusto de Carvalho
Diretor de Obras

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Dep. de Obras
CREA: 5070103369



VR ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA

E-mail: vrengenharia.assessoria@gmail.com

Ofício nº 06/2020/VRE

Serrana, 05 de abril de 2021.

À

Equipe do Departamento de Obras

Assunto: Esclarecimento em relação a execução dos trabalhos nas Escolas.

Prezada Equipe,

Tem esse a finalidade de informar à Equipe do Departamento de Educação que os trabalhos de reforma previstos em contrato estão sendo prejudicado, no que diz respeito a velocidade de execução, pela escassez de materiais no mercado e pelo período de instabilidade do clima.

Cabe ressaltar que a pandemia de COVID-19 vivida no país prejudicou vários fornecedores e por isso muitos estão trabalhando em ritmo reduzido tanto no fornecimento de materiais como também na entrega destes. Porém ressaltamos que estes fatores apenas retardam os trabalhos, mas não impossibilitam a execução dos mesmos. Sendo assim solicito aditivo de prazo por mais 60 dias.

Outrossim, nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

VR ENGENHARIA E
ASSESSORIA TECNICA
EIRELI:33823616000111

Assinado de forma digital por VR
ENGENHARIA E ASSESSORIA
TECNICA EIRELI:33823616000111
Dados: 2021.04.05 22:23:06 -03'00'

Vladimir Santos Ribeiro
Proprietário e Engenheiro Responsável

33.823.616/0001-11

VR ENGENHARIA E ASSESSORIA
TÉCNICA EIRELI - ME
Rua Luiz Sinastre, 233
Jd. Santa Cruz - CEP 14150-000
SERRANA - SP


Vladimir Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 5070105278

VR ENGENHARIA
CNPJ: 33.823.616/0001-11

Endereço: Rua Sinastre Nº 233 Bairro: Jardim Santa Cruz - Serrana SP.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo

Tel.: (19) 3656-9800

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Notificação

Mococa- SP, 04 de Maio de 2021

OBJETO

Reforma da EMEB Alice Resende Bernardes

Referente à reforma da EMEB Alice Resende Bernades, escola localizada na rua Capitão Antonio Fernandes Pinheiro, nº 120, Bairro Cohab I, Mococa-sp. **PROCESSO LICITATÓRIO Nº313/2020, CONTRATO Nº085/2020, CONVITE Nº 004/2020.**

Venho por meio desta, exigir que a empresa responsável retorne a reforma da escola e cumpra o cronograma de obras. A empresa vencedora paralisou a reforma sem justificativa, portanto solicito que cumpra os prazos previstos em contrato.

Caso descumpram as exigências, estará sujeito ao encaminhamento do processo para o jurídico

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Mococa, 04 de Maio de 2021

Atenciosamente,

Renan Augusto de Carvalho
Diretor de Obras

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Dep. de Obras
CREA: 5070103369